



ОБЩИНА БОРОВАН

3240 Борован, ул. „Иван Вазов“ №1, централа: (09147) 9363
кмет: (09147) 9330, секретар: (09147) 9301, факс: (09147) 9200
e-mail: ob_borovan@abv.bg; www.borovan.bg

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ДОГОВОР Д-Д-30/04.04.2018г.

Д-Д 44/21.06.2018г.

Днес 21.06.2018г. в с. Борован се сключи настоящето допълнително споразумение за изменение на Договор за обществена поръчка между:

ОБЩИНА БОРОВАН, БУЛСТАТ 000193065, с адрес на управление: с. Борован 3240, община Борован, област Враца, ул. „Иван Вазов“ N 1, представлявана от **инж. Десислава Димитрова Тодорова** - Кмет на Община Борован, от ЗОП и **Фейсал Байрамов Кариманов** – Директор на дирекция БФСДАИО и Главен счетоводител, наричана по-долу за краткост **„ВЪЗЛОЖИТЕЛ“**, от една страна

и

„СТРОИТЕЛ-КРИВОДОЛ“ ЕООД, със седалище и адрес на управление: област Враца, община Криводол гр.Криводол 3060 ул.“Освобождение“№21А ЕИК 106003890, представлявано от инж. **Васко Спасов Василев** – управител, наричано за краткост **„ИЗПЪЛНИТЕЛ“**, от друга страна,

На основание чл.116,ал.1,т.2 от ЗОП,чл.31 от Договор Д-Д-30/04.04.2018г. сключен след проведена процедура по чл.20,ал.2 от ЗОП се сключи настоящето допълнително споразумение при следните условия:

І. М О Т И В И

В съответствие с изискванията на ЗОП,изменението на договора се налага поради непредвидени обстоятелства,при които възниква необходимостта от извършване на допълнителни СМР,които не са включени в първоначалната обществена поръчка.Смяната на изпълнителя не е възможна поради възникнали технически причини,описани в Констативен протокол № 28-1/20.06.2018г.,

В изпълнение на Заповед №159/20.06.2018г,във връзка с обществена поръчка с предмет: **“Извършване на неотложно аварийно-възстановителни работи на съоръженията – мост при с. Малорад, община Борован, за предотвратяване на последиците от притока на река Бързица, във връзка с уведомително писмо с вх № 30-221/14.06.2018г. от „СТРОИТЕЛ-КРИВОДОЛ“ ЕООД** гр. Криводол и за качествено изпълнение на видовете дейности е извършена проверка на документацията на обекта,както и на самия обект,като се установи следното:

- От документацията:

– В част Геология е дадено условие,че фундирането не се препоръчва да се извърши в ПЛАСТ 4 (изветрели пясъчливи варовици с пясъчливо-глинести прослойки) с характеристики,задоволяващи проектирането.

-Посочената граница на горнището на този пласт е приблизителна,тъй като тя е непостоянна както във вертикална,така и в хоризонтална посока. Точната дълбочина в

Информацията е замесена от сл. 2 и сл. 4 от ЗЗЛД

различната зона на фундаментите може да бъде определена с точност, само по време на строителството

-Изкопите на ниво фундаментите трябва да се изпълняват при наличие на незначителен водоприток в котлована, като се има предвид ниския Кф на ПЛАСТ 4. Не трябва да се допуска директно изливане на речните води в строителните изкопи.

- От огледа на място

-При така направения изкоп за фундирането и изграждането на устоите се наблюдава скала, която/сверено с проекта/ се пада изцяло под устоите. За достигане на проектната кота на устоите се налага да се направи изкоп в скални маси. Такъв изкоп няма заложен в КСС-то.

-Направеният изкоп е с дълбочина 2,5м. под нивото на река Батлак приток на река Бързица /сверено с проекта/. Има огромно количество вода, която трябва да се изпомпа за да се осъществи фундирането. Водочерпене няма заложено в КСС-то.

-За да се намали притока на вода в мястото на фундиране се налага да се направи изкоп за оформяне на дига и канавка за отклоняване на течението на реката по време на строителството два пъти за двата устоя.

Ето защо, Община Борован се възползва от разпоредбите на чл.116, ал.1, т.2 от ЗОП и прави настоящето допълнително споразумение, като по този начин ще осигури завършеност на обекта и ще защити вече вложените в обекта средства.

Измерените количества са оформени в КСС и са следните:

КОЛИЧЕСТВЕНА СТОЙНОСТНА СМЕТКА

| № | вид работа | мярка | кол-во | ед. Цени | всичко |
|---|---|-------|--------|----------|----------|
| 1 | ИЗКОП ЗА ОФОРМЯНЕ ДИГА И КАНАВКА ЗА ОТКЛОНЯВАНЕ НА ТЕЧЕНИЕТО НА РЕКАТА ПО ВРЕМЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО НА ОСНОВИТЕ | м3 | 240 | 27.74 | 6657.60 |
| 2 | ИЗКОП В СКАЛНИ МАСИ ПРИ 2 УТЕЖНЕНИ УСЛОВИЯ С ИЗВОЗВАНЕ | м3 | 382.44 | 120.84 | 46214.05 |
| 3 | ВОДОЧЕРПЕНЕ НА ПОДПОЧВЕНИ ВОДИ | м3 | 36 | 198.00 | 7128.00 |
| | | | | | 59999.65 |

Допълнителното споразумение е изготвено в съответствие с чл. 116, ал.2. Увеличението на цената на договора не надхвърля 50 на сто стойността на основния договор.

Предвид гореизложеното, страните се споразумяха да сключат допълнително споразумение, с което да направят следните изменения в договора:

ЦЕНА

Член 15.

(1) Цената на настоящия договор е в размер на **327 160.82 лева** (Триста двадесет и седем хиляди сто и шестдесет лева и 82 стотинки) без ДДС и **392 592,98 лева** (Триста деветдесети две хиляди петстотин деветдесет и два лева и 98 стотинки) с ДДС.


Информацията е заличена със сл. ст. 2 и ст. 4 от ЗЗД

Всички останали клаузи на договора остават непроменени и запазват действието си.

Настоящото допълнително споразумение влиза в сила от датата на подписването му и от двете страни и става неразделна част от Договор Д-Д-30/04.04.2018г.

Настоящото допълнително споразумение се подписа в 4 еднообразни екземпляра – 3 за Възложителя и 1 за Изпълнителя.

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:



.....
инж. Десислава Богорова
Кмет на Община Борован

.....
Фейсал Байрамов Кариманов
Директор дирекция БФСДАИО и Главен счетоводител

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:



.....
инж. Васко Спасов
Управител на „Строител-Криводол“ ЕООД
гр. Криводол

Съгласен:
Вс - юрист

Информацията е заличена във сл. 2 и сл. 4 от 33 АД