



# ОБЩИНА БОРОВАН

3240 Борован, ул. „Иван Вазов“ №1,  
Кмет: (09147) 9330, секретар: (09147) 9301,  
e-mail: ob\_borovan@abv.bg;

центра: (09147) 9363  
факс: (09147) 9200  
www.borovan.bg

## РЕШЕНИЕ

№ 289/11.10.2019 г.

за класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществената поръчка с предмет:

„Реконструкция на част от водоснабдителните системи на селата в община Борован по четири обособени позиции:

Обособена позиция № 1: Реконструкция на част от водоснабдителната система на с. Добролево;

Обособена позиция № 2: Реконструкция на част от водоснабдителната система на с. Сираково;

Обособена позиция № 3: Реконструкция на част от водоснабдителната система на с. Нивянин;

Обособена позиция № 4: Реконструкция на част от водоснабдителната система на с. Малорад”.

### ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1: РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ЧАСТ ОТ ВОДОСНАБДИТЕЛНАТА СИСТЕМА НА С. ДОБРОЛЕВО

Д-р М. – в качеството си на зам. кмет на община Борован и възложител по чл. 7, ал. 1 от ЗОП съгласно Заповед № 261/18.10.2018 г. на Кмета на Община Борован, като взех предвид констатациите на комисията, назначена със Заповед № 236/ 30.08.2019 г., със задача да разгледа, оцени и класира постъпилите оферти в процедура чрез публично състезание за възлагане на обществена поръчка, открита с Решение № 214/ 08.08.2019 г., публикувано в РОП под № 926942 от 08.08.2019 г., отразени в Протокол № 1 от 17.09.2019 г., Протокол № 2 от 26.09.2019 г., Протокол № 3 от 10.10.2019 г. и Протокол по чл.181, ал.4 от ЗОП, утвърден на 11.10.2019 г., мотивиращи настоящото ми решение, и на основание чл. 181, ал. 6 от ЗОП,

### ОБЯВЯВАМ:

**I. Класирането на участниците** в процедурата за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Реконструкция на част от водоснабдителните системи на селата в община Борован по четири обособени позиции:

Обособена позиция № 1: Реконструкция на част от водоснабдителната система на с. Добролево, в следния ред:

**Първо място – Участник ДЗЗД „БОРОВАНСКА МОГИЛА“, гр.София, с оферта вх. № 30-224 от 29.08.2019 г.**

**II. ОБЯВЯВАМ участника „ДЗЗД „БОРОВАНСКА МОГИЛА“, гр.София, класиран на първо място, за изпълнител на обществената поръчка по обособена позиция № 1.**

### III. Отстранени участници:

Съгласно Протокол № 2 от 26.09.2019 г.

Информацията е заличена съгл.чл.36а, ал.3 от ЗОП, във връзка с чл.5 §1 и във връзка с чл.4, т.1 и т.2 от Регламент (ЕС)2016/679

**Участник „СТРОИТЕЛ КРИВОДОЛ“ ЕООД, гр. Криводол, на основание чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП, във връзка с чл. 101, ал. 5 от ЗОП, вр. с чл. 39, ал. 3, т. 1 буква „б“ от ППЗОП, със следните мотиви:**

При разработване на своето Предложение за цялостен подход за изпълнение на обекта, участникът не се е ръководил от определеното минимално изискуемо съдържание, посочено в Техническата спецификация и условията на процедурата. Констатираните от Комисията липси и несъответствия в съдържанието на предложението, както и несъответствия между предложението и линейния график за изпълнение на поръчката, представлява категорично несъответствие с изискванията на Възложителя, което не може да бъде санирано на етап разглеждане на техническите предложения.

Подробни мотиви:

- представен е строителен ситуационен план, който не отговаря на изискванията на възложителя за представяне на генерален план на временна строителна база;
- не са посочени конкретни мерки, свързани със спазване на нормативните актове, както и дейности, свързани с изпълнение на мярката, отговорните експерти и очаквания ефект от прилагане на мярката;
- не са описани всички видове работи и дейности, посочени в техническата спецификация, които следва да се изпълнят. Липсва описание на кофражни, армировъчни и бетонови работи при изграждане на монолитни съоръжения;
- при описание на изкопните работи не са предвидени проби за установяване на достигната плътност на уплътнения обратен насип;
- не са описани възможните последици от лоши атмосферни условия и ограниченията на строителния процес до които те могат да доведат;
- липсва описание на необходимите действия, които ще се предприемат при въвеждане на обекта в експлоатация;
- не са описани действията на участника при извършване на геодезическо заснемане на обекта;
- не са описани действия по време на гаранционния срок;
- не са посочени конкретни задължения и отговорности за всички дейности, включени в поръчката и описани от участника в Предложението му за подхода и организация на изпълнение на обекта (ME1) – изготвяне на екзекутивна документация, кадастрално заснемане на обекта, съдействие на възложителя при въвеждане обекта в експлоатация, отговорности през време на гаранционния срок за отстраняване на възникнали дефекти. Липсата на разписани отговорности на експертите за цитираните дейности води до противоречие между отделните елементи на предложението, а именно между ME1 и ME2, т.к. в Предложението за подхода и организация на изпълнение на обекта тези дейности са посочени от участника;
- при описанието на необходимите експерти, участникът е описал „Специалист координатор по безопасност и здраве“, който има повече от 2 години опит като координатор по безопасност и здраве, вместо изискуемия „Специалист по здравословни и безопасни условия на труд“. Съгласно документацията за обществената поръчка, този специалист трябва да притежава валидно удостоверение за длъжностно лице по безопасност и здраве, съгласно Наредба №РД-07-2/16.12.2009 г., което се различава от представения от участника специалист.
- липсва описание на процеса на комуникация и координация, контрол и субординация между експертите на изпълнителя и между тях и заинтересованите лица при допустимите варианти по прекъсване изпълнението на поръчката;
- не е посочена система на взаимозаменяемост и обезпечаване присъствието на експертите във всички необходими моменти при изпълнение на поръчката;
- липсва описание на вътрешнофирмената координация;
- предложението за реализация на идентифицираните като минимално необходими базови мерки, касаещи социални характеристики и тези за ограничаване на негативното влияние от строителния процес върху околната среда не съответства на

изискванията на възложителя. Не е спазено изискването, всяка мярка да съдържа едновременно следните два компонента: предложение относно обхвата и предмета на мярката и текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ, т.к. липсва описание на действия, които ще се предприемат в случаите на отклонение от изпълнението на предвидените мерки;

- линейният график не е обвързан с организацията на изпълнение на дейностите, посочена в предложението на участника за цялостен подход за изпълнение на обекта. В него не е предвидено време за дейностите от подготвителния етап: приемане на работния проект и съпътстващите го документи (становища от експлоатационните дружества, разрешителни), подготовка и откриване на строителна площадка, откриване на временна строителна база, осигуряване на складова база, поставяне на информационни табели, геодезически работи, уточняване подземната инфраструктура и др.);
- в линейния график не е предвидено време за дейностите от заключителния етап: премахване временното строителство, почистване на строителната площадка, засегнатите площи и уличните участъци;
- не е предвидено време за дейности, посочени в техническата спецификация: изготвяне на екзекутивна документация, геодезическо заснемане, съставяне на окт обр. 15, предаване на обекта на възложителя, както и за лоши атмосферни условия.

**Участник ОБЕДИНЕНИЕ „АКВА-БОРОВАН“ ДЗД, гр. София**, на основание чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП, във връзка с чл. 101, ал. 5 от ЗОП, вр. с чл. 39, ал. 3, т. 1 буква „б“ от ППЗОП, със следните мотиви:

При разработване на своето Предложение за цялостен подход за изпълнение на обекта, участникът не се е ръководил от определеното минимално изискуемо съдържание, посочено в Техническата спецификация и условията на процедурата. Констатираните от Комисията липси и несъответствия в съдържанието на предложението, представляват категорично несъответствие с изискванията на Възложителя, което не може да бъде saniрано на етап разглеждане на техническите предложения.

Подробни мотиви:

- участникът не е представил генерален план на строителната площадка с разположена временната строителна база, каквото изискване е поставено в техническата спецификация;
- липсва описание на конкретни мерки, свързани със спазване на нормативните актове, които ще прилага при изпълнение на поръчката, както и конкретни дейности по изпълнение на мярката, конкретно ангажираните експерт/и и кой от тях коя част от дейностите ще изпълнява. Не е описан и очакваният ефект от прилагане на конкретната мярка;
- дейности, като изготвяне на екзекутивна документация, подписване на акт 15 и демобилизация само са изредени, без да са описани действията, които участникът ще предприеме за тяхното изпълнение;
- липсва описание на дейности, като съдействие на възложителя при въвеждане обекта в експлоатация, приемане на обекта, извършване на проби и изпитвания, гаранционно обслужване на обекта;
- не е посочена система на взаимозаменяемост и обезпечаване присъствието на експертите във всички необходими моменти при изпълнение на поръчката;
- не е представена вътрешнофирмената координация при изпълнение на обекта;
- в линейния график участникът не е предвидил дни за лоши атмосферни условия, при наличие на които оферираният от участника срок за изпълнение не би могъл да бъде 5 месеца.

**Участник „ВЕРА СТРОЙ“ ЕООД, гр.София**, на основание чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП, във връзка с чл. 101, ал. 5 от ЗОП, вр. с чл. 39, ал. 3, т. 1 буква „б“ от ППЗОП, със следните мотиви:

При разработване на своето Предложение за цялостен подход за изпълнение на обекта, участникът не се е ръководил от определеното минимално изискуемо съдържание,

посочено в Техническата спецификация и условията на процедурата. Констатираните от Комисията липси и несъответствия в съдържанието на предложението, представлява категорично несъответствие с изискванията на Възложителя, което не може да бъде saniрано на етап разглеждане на технически предложения. Налични са текстове, неотнoсими към настоящата обществена поръчка.

Подробни мотиви:

- не е представен генерален план строителната площадка с разположена временната строителна база, с представени необходимите обекти, съгласно изискване, посочено в техническата спецификация;
- посочени са относимите нормативни актове, които ще се прилагат, но не са описани конкретни мерки, свързани със спазването им, както и дейности, свързани с изпълнение на мярката, отговорните експерти и очаквания ефект от прилагане на мярката;
- не са обхванати всички дейности от техническата спецификация – няма описание на действия за съдействие на възложителя при въвеждане на обекта в експлоатация, почистване на строителната площадка, предаване на обекта, съставяне на акт 15, изпитвания, геодезическо заснемане, изготвяне на екзекутивна документация, гаранционно обслужване;
- липсва описание на основни видове СМР – разваляне и възстановяване на пътни настилки, уплътняване на изкопите, кофражни, армировъчни и бетонови работи при изграждане на съоръженията, изграждане на сградни водопроводни отклонения, пожарни хидранти, въздушници и други;
- представени са мерки за контрол с цел осигуряване на качеството за обединението. Предвид това, че участникът не участва в поръчката като част от обединение, текстовете са неотнoсими към настоящата поръчка;
- описан е контрол по отношение на материалите, асфалтови и бетонови разтвори, други строителни материали и резервни части и инструменти, но не е описан контрол по отношение на дейности, относими конкретно към настоящата поръчка (изкопни работи, монтажни работи, тръби и фасонни части, кофражни и армировъчни работи при изграждане на съоръженията);
- посочени са обстоятелства, които могат да възникнат при изпълнение на поръчка с предмет: „Извършване на СМР за обект: Реконструкция на водопроводна мрежа с. Литаково – етап 1”, което прави предложението на участника неотнoсимо към настоящата поръчка;
- не е представена система за взаимозаменяемост на експертите, както и вътрешнофирмената координация при изпълнение на обекта.
- участникът е оферирал максималният срок за изпълнение, указан от възложителя, без да е предвидил дни за лоши атмосферни условия, каквото изискване възложителят е посочил в техническата спецификация. В случай на лоши климатични условия, оферираният срок ще бъде надвишен, което е основание за отстраняване от участие в поръчката;
- в линейния график не е предвидено време за изготвяне на екзекутивна документация и кадастрално заснемане на обекта съгласно чл.54а от ЗКИР.

**IV. Настоящото Решение** подлежи на обжалване пред Комисията за защита на конкуренцията в 10 – дневен срок от уведомяването.

**Орган, който отговаря за процедурите по обжалване:**

Комисията за защита на конкуренцията

Адрес: гр. София, бул. „Витоша” № 18

Електронна поща: [cpadmin@cps.bg](mailto:cpadmin@cps.bg)

[http// www.cps.bg](http://www.cps.bg)

**V. На основание чл. 43, ал. 1 от ЗОП,** настоящото Решение да се изпрати в тридневен срок на участниците в процедурата и да се публикува в профила на купувача на Община Борован на електронен адрес:

<http://borovan.bg/bg/publicno-sastezanie-za-vazlagane-na-obshtestvena-porachka-s-predmet-rekonstruktsiya-na-chast-ot-vodosnabditelnite-sistemi-na-se/>

VI. Контрол по изпълнение на решението ще упражнявам лично.

Д-р \_\_\_\_\_  
И-м \_\_\_\_\_  
а \_\_\_\_\_  
Управомощено длъжностно лице  
съгласно заповед № 261/18.10.2018 г.

Информацията е заличена съгл.чл.36а, ал.3 от ЗОП,  
във връзка с чл.5 §1 и във връзка с чл.4, т.1 и т.2  
от Регламент (ЕС)2016/679